

વિષય : તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૩ના જનરલ બોર્ડમાં સભ્યશ્રી દ્વારા રજુ કરેલ પ્રશ્નનો જવાબ

સભ્યશ્રીનું નામ : શ્રી મીનાબા જાડેજા કોર્પોરેટર શ્રી વોર્ડ નં. ૨

પ્રશ્ન ક્રમ	પ્રશ્નની વિગત	જવાબ
૧ (૧)	<p>"અમૃત મિશન" યોજના હેઠળ કઇ કઇ શાખાને લગત કેટલી રકમના કામો હાથ ધરવામાં આવેલ છે. ? તે કામો હાલ ક્યા તબક્કે છે. ?</p>	<p>ભારત સરકારશ્રીનાં અમૃત મિશન અંતર્ગત રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં અમૃત મિશન ૧.૦ અંતર્ગત ડ્રેનેજ, વોટર વર્ક્સ, અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટ, પાર્ક્સ & ગાર્ડન અને સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ વિભાગોમાં કામગીરી થયેલ છે. શાખાવાઇઝ રકમ નીચે મુજબ છે.</p> <p><u>અમૃત - ૧.૦</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ૧. ડ્રેનેજ-રૂ.૨૩૦.૫૪ કરોડ (પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ) ૨. વોટર વર્ક્સ - રૂ.૨૪૨.૮૦ કરોડ (પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ) ૩. અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટ - રૂ.૧૧.૪૧ કરોડ (પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ) ૪. પાર્ક્સ & ગાર્ડન - રૂ.૮.૫૧ કરોડ (પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ) ૫. સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ - રૂ.૯.૪૫ કરોડ (પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ) <p>આમ કુલ મળી રૂ. ૫૦૨.૭૧ કરોડનાં કામો હાથ ધરવામાં આવેલ છે. ઉક્ત ૫ ઘટક પૈકી કુલ ૬૧ કામો માથી ૫૮ કામો પૂર્ણ થયેલ છે. જ્યારે ૨ કામો પ્રગતિ હેઠળ છે. જે નીચે મુજબ છે.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>૧. રૈયાધાર ખાતે ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ પ્લાન્ટ સાથે 50 MLD વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ - પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ - રૂ. ૩૦.૧૪ કરોડ</u> <ul style="list-style-type: none"> • Physical Progress : ૮૪% • Financial Progress : ૮૧% ○ <u>૨. ગેટકો ચોકડી ખાતે 50 MLD વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ - પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ - રૂ. ૩૭.૭૭ કરોડ</u> <ul style="list-style-type: none"> • Physical Progress : ૭૧% • Financial Progress : ૬૩% <p>ઉક્ત બન્ને કામો જુલાઇ - ૨૦૨૩ સુધીમાં પૂર્ણ થઇ જશે.</p> <p>અને ૧ કામ રદ થયેલ છે. (રાજકોટ સ્માર્ટ સીટી વિસ્તારમાં સાયક્લ ટ્રેક</p>

તથા કુટપાથનું કામ)

૧. વોટર સપ્લાય: વોટર સપ્લાય અંતર્ગત કુલ ૨૩ પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરવામાં આવેલ હતા જે પૈકી ૨૧ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થયેલ છે. જેનો ખર્ચ રૂ. ૨૦૮.૭૯ કરોડ થયેલ છે. જ્યારે બાકી રહેતા ૨ પ્રોજેક્ટ્સ જુલાઈ- ૨૦૨૩ સુધીમાં પૂર્ણ થનાર છે. ઉપર મુજબ

૨. સીવરેજ:સીવરેજ પ્રોજેક્ટ્સ અંતર્ગત કુલ ૨૫ પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરવામાં આવેલ હતા જે પૈકી ૨૫ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થયેલ છે. જેનો ખર્ચ રૂ. ૨૦૦.૧૩ કરોડ થયેલ છે.

૩. સ્ટ્રોમ વોટર: સ્ટ્રોમ વોટર પ્રોજેક્ટ્સ અંતર્ગત કુલ ૧ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ હતો જે પૂર્ણ થયેલ છે. જેનો ખર્ચ રૂ. ૮.૦૭ કરોડ થયેલ છે.

કામનું નામ: વોર્ડ નં ૧૧નાં ટી.પી. સ્કીમ ૨૬ તથા ૨૭ના સૂચિત ટી.પી. રોડ પર સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેઇન લાઈન રૂ. ૮.૦૭ કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થયેલ

૪. અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટ: અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોજેક્ટ્સ અંતર્ગત કુલ ૪ પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરવામાં આવેલ હતા જે પૈકી ૪ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થયેલ છે. જેનો ખર્ચ રૂ. ૩.૬૪ કરોડ થયેલ છે.

- ઇસ્ટ ઝન પેડક રોડ પર કુટપાથ, સર્વિસ ડક્ટ, તથા સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેઇન લેઇંગનું કામ. રૂ. ૮૩.૦ લાખ.
- સેન્ટ્રલ ઝોનમાં હોસ્પિટલ ચોકથી બંજરગવાડી રોડ પર કુટપાથ, સર્વિસ ડક્ટ, તથા સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેઇન લેઇંગનું કામ. રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ.
- વેસ્ટ ઝોનનાં રામાપીર ચોક પર કુટપાથ, સર્વિસ ડક્ટ, તથા સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેઇન લેઇંગનું કામ. રૂ. ૬૬.૦૦ લાખ.
- ઢેબર રોડ પર કુટપાથ તથા સાયકલ ટ્રાક : રૂ. ૧૦૪.૦૦ કરોડ.

૫.૦ પાર્કસ&ગાર્ડન: પાર્કસ&ગાર્ડન પ્રોજેક્ટ્સ અંતર્ગત કુલ ૭ પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરવામાં આવેલ હતા જે પૈકી ૭ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થયેલ છે. જેનો ખર્ચ રૂ. ૮.૧૩ કરોડ થયેલ છે.

- ન્યારી ડેમ તથા તેનાં ડાઉનસ્ટ્રીમ વિસ્તારમાં ગાર્ડન રૂ. ૧.૬૫ કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થયેલ